

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 24  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

0475/623096

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR. 15108091

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : LOSKADESTA 48  
BAPE-MEAP

EIGENAAR : PIERENS HANS

Adres : id.

OPDRACHTGEVER : BVAN BEBO

Adres : Ophelien 1, 3E, Schumanen 6

INSTALLATEUR : id.

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 15/9/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ~~Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig Verzwaring~~ - overdracht eigendom: Type der lokalen : Wohn 9

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting Caution 40A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type diff 40A

Type van de aardelektrode : ~~lus - baren - penren~~ - horizontale gefielder Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 26 ; RA : 1,9 Ohm; RI tot 220 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

### BESCHRIJVING :

3ie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

Geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam :
	handtekening :

### P LICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/9/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER 159  
nr. + naam + handtekening

De directeur,